

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏东9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年06月06日星期六	气候	晴 大风	气温	18-34℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路: CT1-4#, CD25# 钢筋模板安装. AT2-7 接地焊接完成. AT2-8 接地沟开挖. AB17# 铁塔组立.				
检查发现的问题	39# 机位没有施工 } 大风未施工. 31# 机位没有施工 } 220KV升压站: 整改消缺. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵永贵		总监签阅	3/5/2020	