

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关 9.95万千瓦风电项目

4℃

情况:

日期	2020年06月07日 星期日	气候	晴	气温	18-35℃
监理单位动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、铲车3台、挖掘机2台。					
施工部位及进度情况	35KV集电线路: AT2-8 接地焊接. AT2-14 接地焊接. CD23、D3 铁塔组立. F39# 机位-塔筒吊装.				
检查发现的问题	F31# 机位卸塔筒. 220KV开压站: 消缺整改. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵 晓 彬		总监签阅	得 耀 古	