

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期: 2020年08月10日 星期 一 气候: 晴 气温: 16-31℃

监理人员动态: 1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 90人

施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖 掘机1台

施工
部位
进度
情况

35KV集电线路铁塔安装: 南线AB10至AB12做引留
北线DT1-1, 1-8# 组装.

检查
发现的
问题

650吨吊车转场至F10#机位
4T吊车转场至F11#机位组车.

无

处理
措施、
意见、
结果

无

协调
内容或
其他

业主郭总与市场部联系, 监理费用问题已解决.

未建设记报, 因监理费问题下午暂时撤场.

记录人

赵义斌

总监签阅

张辉