

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年8月16日 星期日	气候	阴小雨	气温	17-21℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 北线塔材进场. 吊车3台.		
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 挖掘屈机1台					
施工部位 进度情况	35KV集电线路铁塔安装: 北线 DT1-8, 1-14, 1-15 1-16#铁塔组立.				
检查发现的问题	F10#机位因材料未到场没有施工. F11#机位吊车组装. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕柱		总监签阅	孙耀士	