

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年8月19日 星期三	气候	阴(多云)	气温	12-26℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机1台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	35kV集电线路铁塔安装: 南线AT2-7, AT2-9, AT2-10 做引留, 北线DT1-14, 1-15 1-16, 1-8, 1-3#立塔. CD3, CD7组立铁塔.				
检查发现的问题	F10#机位没有施工. F11#机位没有施工. 验收F35#机位风机 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕松		总监签阅	10月11	