

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年08月02日 星期日	气候	晴	气温	16-33℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机1台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路: 北线 D11# 拆模养护. AB14导线 展放, DT1-9铁塔组装				
检查发现的问题	F03#机位 650吨吊车转场. F06#机位 叶片组装完成. 无				
处理措施、意见、结果	 无				
协调内容或其他	 无				
记录人	赵焕松	总监签阅	得胜士		