

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年8月20日 星期四	气候	多云	气温	13-26℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机1台.					
施工部位 进度情况	35KV集电线路铁塔安装: 南线AT3-1, AT3-4, AT2-12 做引流, 北线CD7, CD8立塔.				
检查发现的问题	F10#机位停工未施工, 原因无设备. F11#机位吊装塔筒. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕木		总监签阅	徐辉太	