

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年08月07日星期五	气候	晴	气温	18-27℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车5台, 挖掘机1台, 铲车3台.					
施工进度情况	35kV集电线路: 北线DT7#塔基基础浇筑. 南线AB4#, AB5#, AB7#做引留.				
检查发现的问题	北线DT1-1#, 1-2#铁塔组装. F05#机位机舱吊装完成. 叶片组装. F04#机位塔筒吊装及机舱吊装完成. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	监理例会.				
记录人	赵焕梅	总监签阅	徐辉十		