

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年08月08日星期六	气候	阴	气温	18-27℃
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 铲车3台, 吊车6台, 挖机1台					
施工部位进度情况	35KV集电线路基础: 北线DT拆模回填. AB4# AB5#做引留. 北线DT1-4组塔.				
检查发现的问题	F05#机位叶片吊装完成及转场. F04#机位叶片组装及吊装. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	收业主工作联系单2份. 下发监理例会会议纪要1份, 安全会议纪要1份				
记录人	赵煥彬	总监签阅	陈群书		