

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 11 月 14 日 星期 三	气候	晴	气温	12-16
监理人员动态: 谢冬林, 刘瑞生			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位 进度情况	1. 2#厂房屋面变更吊运、分散。 2. 粗变基础平台养护。 3. 2#厂房屋面防水施工。				
检查发现的问题	1. 支吊架未按要求吊装平台。 2. 施工人员未佩戴安全带、安全帽。				
处理措施、意见、结果	已向施工单位发出监理工程通知单03, 要求整改。				
协调内容或其他	无				
记录人		刘瑞生		总监签阅 徐耀成	