

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月17日 星期六	气候	阴转小雨	气温	16℃/10℃
监理单位动态:	刘瑞杰 王明官	材料进场、取样见证、合格情况: 25x4镀锌扁铁到场			
施工方人员动态:	29人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度情况	1. 1号厂房上车吊装285W组件,下午2号厂房屋顶安装夹具 2. 箱变基础平台及设备平台保养、抹灰。 3. 2号厂房钢结构加固,屋顶防水施工。				
检查发现的问题	屋面做防水灭火器离操作人员偏远。				
处理措施、意见、结果	已向施工方提出并立即改正,确保施工安全				
协调内容或其他	无				
记录人	王明官	总监签阅	徐耀东		