

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月20日 星期二	气候	多云	气温	11~18℃
监理人员动态:	陈冬林、王明官、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 角钢50根、槽钢73根			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	叉车1台				
施工部位进度情况	1、1号厂房屋面支架安装完成。 2、2号厂房屋面支架安装20%，夹具安装完成60%。 3、设备基础墙抹灰。				
检查发现的问题	发现1号厂房少许附件设置不正确。				
处理措施、意见、结果	已口头提出要求以放置好附件，工人已及时整改摆放正确。				
协调内容或其他	1、对现场电行业视检查。 2、对项目资料进行整理归档。 3、学习相关规范、查看项目施工图纸。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		