

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司CHW分布式光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 22 日 星期四	气候	晴	气温	14/8℃
监理人员动态: 王明官、王磊、			材料进场、取样见证、合格情况: 阿特斯组件1车共1412块 有合格证证明这件		
施工方人员动态: 30 人					
施工机械动态: 吊车1台、叉车1台					
施工 部位 进度 情况	1#厂房屋顶进行组件试装。 2#厂房屋顶进行支架及夹具安装。 2#厂房晚上安装钢构加固。				
检查 发现 的 问题	1、少数工人未佩戴安全帽施工。				
处理 措施 、 意见 、 结果	经口头提出要求工人佩戴安全帽, 2人已及时佩戴好。				
协调 内容 或其 他	1. 现场1#、2#厂房屋顶及设备基础进行巡视检查。 2. 整理资料, 查看现场施工图纸。 3. 学习相关规范要求及标准。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	