

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司JMW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月25日 星期一	气候	12°-19°	气温	多云
监理人员动态: 王明官、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 阿特斯组件进场2车共2880块 电缆桥架进场1车, 型号600x100 400x100、300x100、200x100。		
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 叉车1台					
施工 部位 进度 情况	① 1#厂房组件安装共105组。 ④ 2#厂房钢结构加固已完成95%。 ② 2#厂房支架安装共完成80%。 ③ 设备基础电缆沟砌筑完成70%。				
检查 发现的 问题	发现少数焊接预埋件防腐未处理到位。				
处理 措施、 意见、 结果	已口头提出要求施工人员及时刷好, 现已整改到位。				
协调 内容或 其他	1. 对现场1#、2#厂房屋面进行巡视, 检查进场材料质量。 2. 整理资料, 上传监理云。 3. 学习相关规范标准, 查看施工图纸。				
记录人	王磊	总监签阅	侯耀生		