

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏文鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

|                |                                                                                              |    |                                                 |     |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| 日期             | 2018 年 11 月 26 日 星期一                                                                         | 气候 | 多云                                              | 气温  | 11℃ ~ 20℃ |
| 监理人员动态: 王明官、王磊 |                                                                                              |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>阿特斯组件进场 2 车<br>共计 2586 块 |     |           |
| 施工方人员动态: 33 人  |                                                                                              |    |                                                 |     |           |
| 施工机械动态: 挖机 1 台 |                                                                                              |    |                                                 |     |           |
| 施工进度情况         | 1. 设备基础焊接接地环网, 回填土, 电缆沟施工已完成。<br>2. 1# 厂房屋面组件进行安装共 140 串, 电缆桥架开始安装。<br>3. 2# 厂房屋面少数彩钢瓦做防腐处理。 |    |                                                 |     |           |
| 检查发现的问题        | 发现设备接地环网有处与接地极搭接不符合规范要求。                                                                     |    |                                                 |     |           |
| 处理措施、意见、结果     | 经口头提出, 施工人员已进行整改到位, 符合规范要求。                                                                  |    |                                                 |     |           |
| 协调内容或其他        | 1. 对 1# 厂房屋面组件安装, 设备基础电缆沟施工进行检查。<br>2. 整理资料, 学习规范要求查看图纸。                                     |    |                                                 |     |           |
| 记录人            | 王磊                                                                                           |    | 总监签阅                                            | 徐耀生 |           |