

监 理 日 志

工程名称: 江苏远鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 11 月 28 日 星期三	气候	多云	气温	9℃-17℃
监理人员动态: 王明官、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 1#厂房屋顶组件安装 共计安装 300 组串, 电缆桥架安装 50% 2. 设备基础槽钢焊接. 3. 2#厂房屋顶桥架安装.				
检查 发现 的 问题	发现 1 组组串安装不平整, 整体诸缝不在一条直线上.				
处理 措施 、 意见 、 结果	已口头提出施工班组及时整改, 施工单位已 进行整改.				
协调 内容 或 其他	1. 对 1#、2#厂房屋顶组件安装、桥架安装进行检查. 2. 对设备基础槽钢焊接进行				
记录人		总监签阅			