

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司5MW分布式光伏发电项目

|                            |                                                                               |      |                            |    |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----|--------|
| 日期                         | 2018年11月29日 星期四                                                               | 气候   | 多云                         | 气温 | 9℃-17℃ |
| 监理人员动态: 王明安、王磊             |                                                                               |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>箱变4台进场。 |    |        |
| 施工方人员动态: 30人               |                                                                               |      |                            |    |        |
| 施工机械动态: 吊车2台。              |                                                                               |      |                            |    |        |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况       | 1#厂房屋顶组件安装, 共计350组, 电缆桥架安装约50%。<br>2#厂房组件吊运分散组件。<br>设备箱变进场                    |      |                            |    |        |
| 检查<br>发现<br>的问<br>题        | 发现组件有新到组件未装箱就位。                                                               |      |                            |    |        |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果 | 已口头提出要求现场工人进行整改到位。<br>经复查已整改到位。                                               |      |                            |    |        |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他        | 1. 对现场组件安装、电缆桥架安装进行检查。<br>2. 对现场组件吊运, 箱变吊装进行安全旁站。<br>3. 整理旁站资料, 查看图纸, 学习规范要求。 |      |                            |    |        |
| 记录人                        | 王磊                                                                            | 总监签阅 | 徐瑞生                        |    |        |