

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司5mw分布式光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 01 日 星期 六	气候	多云	气温	13℃~20℃
监理单位动态:	王明官、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 组件防特新电场均2车共计2880块.		
施工方人员动态:	32人				
施工机械动态:	吊车1台、挖机1台				
施工部位进度情况	1. 1#厂房组件安装, 1×4电缆线敷设约完成20%. 2. 2#厂房组件布线分散, 电缆桥架开始安装. 3. 高压电缆沟开始开挖完成10%.				
检查发现的问题	发现少数工人佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已口头提出要求现场工人佩戴好安全帽. 施工人员已佩戴整齐.				
协调内容或其他	1. 对现场高压电缆沟检查巡视, 对厂房屋面组件布线进行安全旁站, 对组件安装, 电缆线敷设进行检查巡视. 2. 现场资料整理, 学习相关规范标准.				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	