

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5mw 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 02 日 星期 日	气候	小雨	气温	15℃-21℃
监理人员动态: 王明官、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 二次设备进场		
施工方人员动态: 26 人					
施工机械动态: 吊车 2 台					
施工 部位 进度 情况	1. 1#厂房电缆桥架安装、组件安装、1x4 电缆线敷设。 2. 二次设备舱体到现场进行吊运安装。 3. 2#厂房组件分散。 4. 7 斤下面无法施工。				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	无				
协调 内 容 或 其 他	1. 对二次设备吊运进行巡视, 对 1#厂房组件、桥架安装进行 巡视检查, 对 1x4 电缆线敷设进行检查。 2. 整理资料、学习相关规范。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	