

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW分布式光伏发电次日

日期	2018年12月07日 星期五	气候	雨夹雪	气温	2℃-6℃
监理人员动态:	王明宝、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: SVG箱体进场			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位进度情况	1. 1#厂房屋面上午敷设1x4电缆线完成约70%。 2. 2#厂房屋面上午组件安装完成约500组件。 3. 其它因下雨无法施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行巡视检查。 2. 对组件安装、1x4电缆线敷设进行检查。 3. 整理资料学习相关标准规范。				
记录人	王磊	总监签阅	徐增生		