

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月08日星期六	气候	小雪	气温	10-4℃
监理单位动态: 王明官、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位进度情况	1. 1#、2#厂房屋顶敷设3x95电缆线已完成50%。 2. 设备电缆线终端安装。 3. 高压电缆沟回填完成50%。				
检查发现的问题	发现2#屋面有组件放置不规范。				
处理措施、意见、结果	已口头提出要求施工单位整改。				
协调内容或其他	1. 对1#、2#厂房屋面3x95电缆线敷设进行检查。 2. 对设备电缆线终端安装进行检查。 3. 对电缆沟回填土进行检查。 4. 整理资料, 学习规范。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		