

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5mw分布式光伏发电项目

日期	2018年12月11日 星期二	气候	阴	气温	10-9℃
监理人员动态: 王明官、王磊、谢格林		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工 部 进 度 情 况	1. 1#厂房屋面1×4电缆线接头制作安装. 焊接接地扁铁. 2. 2#厂房屋面支架安装已完成90%. 组件安装. 3. 设备电缆线接头制作安装 (一、二次设备、箱变)				
检查 发 现 的 问 题	发现少数电缆线接头需整改.				
处理 措 施 、 意 见 、 结 果	已口头提出要求施工人员及时整改, 施工人员已整改到位.				
协调 内 容 或 其 他	1. 对现场设备电缆端接安装进行检查. 对支架、组件安装进行检查. 2. 整理资料, 查看相关规范.				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		