

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMO分布式光伏发电项目

日期	2018年12月16日 星期日	气候	晴	气温	4℃-10℃
监理人员动态: 王明官、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位进度情况	1. 2#厂房屋面敷设450、3x70电缆线、安装桥架。 2. 箱变、一二次设备及SVG设备电缆线端接及附件安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对2#厂房屋面敷设电缆线及安装桥架进行巡视检查。 2. 整理资料、学习查看相关规范。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	