

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司5mw分布式光伏发电项目

日期	2018年12月17日星期一	气候	晴	气温	3℃-12℃
监理单位动态: 王明官、王磊、谢冬林	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位进度情况	1. 2#厂房屋面电缆线3x50、3x70敷设、桥架安装约95%。 2. 1#厂房屋面整改桥架连接片生锈镀锌。 3. 二次设备电缆线端接及附件安装。				
检查发现的问题	发现少数桥架安装整体不在一条直线上。				
处理措施、意见、结果	经口头提出, 工人已及时整改到位。				
协调内容或其他	1. 对1#、2#厂房屋面电缆线敷设及桥架安装进行巡视检查。 2. 整理资料, 学习相关规范, 查看图纸。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		