

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司5mw分布式光伏发电项目

日期	2018年12月20日 星期四	气候	阴	气温	8℃-14℃
监理人员动态: 王磊、徐冬林			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 吊车台					
施工 部位 进度 情况	1. 1#厂房屋顶绑扎固定14电缆线、逆变器端接。 2. 2#厂房屋顶架设桥架, 清理卫生。 3. 卫生打扫。				
检查 发现 的 问题	少数电缆桥架未调直。				
处理 措施 、 意见 、 结果	经口头提出施工单位已进行整改中。				
协调 内容 或其 他	1. 对现场屋顶固定14电缆线桥架安装、逆变器端接进行巡视检查, 对现场安全进行巡视。 2. 学习相关规范、查看图纸。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		