

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目.

日期	2019 年 01 月 02 日 星期三	气候	多云	气温	4℃-9℃
监理人员动态: 王明官、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 对 1#、2# 厂房屋面接地线进行敷设, 1# 厂房屋面支架接地完成 50%。 2# 厂房屋面支架接地完成 10%。				
检查发现的问题	少数支架接地未安装好, 搭接不够。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改到位。				
协调内容或其他	1. 对现场质量安全隐患进行巡视, 要求施工人员注意安全防护。 2. 整理资料, 学习相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		