

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMW系列光伏发电项目

日期	2019年01月13日 星期二	气候	多云	气温	3℃-8℃
监理人员动态: 王明安、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	1. 1#厂房屋面安装视频监控摄像头。 2. 1#厂房屋面安装清洗水管。				
检查发现的问题	少数地方未清理垃圾。				
处理措施、意见、结果	要求施工队及时清理干净。现场人员已进行清理。				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行检查, 要求施工单位注意临时用电安全作业, 防止发生意外。 2. 对现场资料进行整理, 符合规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	徐增生		