

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 14 日

天气：晴

星期：五 气温：3-11℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 8 点半现场巡视 2. 现场巡视中发现在敷设高压电缆时拖拉电缆与地面摩擦，现场已要求整改。 3. 在现场发现有施工垃圾在厂区道路上未及时清理，现场已要求清理。 4. 再次确认了一次、二次设备的调试时间。		
施 工 情 况	1、电缆桥架安装 2、高压电缆敷设 3、组件安装 4、一次二次设备接线，做线标 5、下跨桥架支架焊接 6、高压电缆头制作		
其 它 事 项	施工人数 51 人 吊车 1 台 叉车一台 焊机一台		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			