

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 2 日

天气：多云转小雨

星期： 日 气温： 13~21

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 9 点现场巡视 2. 巡视中发现模块综合车间屋顶有个别导轨螺丝未拧紧，现场已要求整改并逐一检查。 3. 汇流箱到货，检查外包装 4. 下午下雨无施工	
施 工 情 况	1、模块综合车间、工艺管预制车间组件安装 2、夹具组装	
其 它 事 项	施工人数 49 人	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		