

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 28 日

天气：阴

星期：五 气温：-2-3℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点半现场巡视 2、检查模块车间组件安装 3、检查工艺车间屋顶发现有护角未及时清理，容易被风刮下屋顶，现场已要求整改。 4、冲击环网柜、箱逆变三次，一切正常，成功并网 1MW。 5、监理资料整理		
施 工 情 况	1、模块车间组件吊装 2、箱逆变爬梯焊接 3、工艺车间组件安装 4、联合车间电缆敷设 5、冲击线路及箱变		
其 它 事 项	施工人数：35 吊车一台 叉车一台		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			