

# 监 理 日 记

日期：2018年12月9日

天气：阵雨

星期：日 气温：1~8

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 电缆到场，检查电缆合格证和外包装是有否破，</li><li>2. 检查到场桥架合格证</li><li>3. 旁站电缆桥架吊卸，旁站桥架吊装</li><li>4. 检查汇流箱支架螺丝是否紧固</li><li>5. 检查安装的桥架接地线是否连接可靠</li></ol>
施 工 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、电缆、桥架到场卸货</li><li>2、桥架、汇流吊装</li><li>3、桥架安装</li><li>4、汇流箱支架安装</li><li>5、二次设备就位</li><li>6、预制仓、箱变基础回填</li></ol>
其 它 事 项	施工人数 45 人    吊车 1 台    叉车一台
本日现场监理人员    南玉荣	
记录人：南玉荣	