

监 理 日 记

日期：2019年1月1日

天气：晴

星期：二 气温：0-5℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、8 点半现场巡视2、检查工艺车间组件安装，接线，接地线安装。3、检查工艺车间屋顶接地扁铁焊接4、检查模块车间组件安装，桥架连接处螺丝，发现有个别螺丝未紧固到位，现场已要求整改。5、监理资料整理
施 工 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、模块车间组件安装2、工艺车间接地扁铁焊接3、工艺车间组件安装、电缆敷设4、联合车间电缆敷设5、模块车间组件吊装
其 它 事 项	施工人数：27 焊机一台 叉车一台 吊车一台
本日现场监理人员 南玉荣	
记录人：南玉荣	