

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 13 日

天气：晴

星期：日 气温：1--7℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点现场巡视 2、检查模块车间接地扁铁焊接 3、检查工艺车间接地扁铁焊接处做防腐 4、检查联合车间组件安装		
施 工 情 况	模块车间组件压块安装，观光梯焊接 工艺车间接地扁铁焊接处做防腐 工艺车间桥架盖板安装 联合车间组件压块安装、组件吊装 模块车间接地扁铁焊接 组件转运		
其 它 事 项	施工人数：20 人 叉车两台 吊车一台 焊机一台		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			