

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 17 日

天气：晴

星期：四 气温：-2--7℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点现场巡视 2、检查联合车间组件安装 3、检查工艺车间接地扁铁固定，在屋顶发现有烟头，现场已对施工人员进行安全教育。	
施 工 情 况	模块车间组件压块安装， 模块车间电缆敷设，接地焊接，接地扁铁固定 联合车间组件安装 观光梯焊接	
其 它 事 项	施工人数：23 人 焊机两台	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		