

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 8 日

天气：阴

星期：二 气温：4--7℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点半现场巡视 2、模块车间组件安装、爬梯焊接，发现有施工垃圾未清理，现场已要求整改并出监理检查记录表一份。 3、旁站联合车间组件吊装，出安全旁站记录表一份。 4、就近期天气原因发联系单一份		
施 工 情 况	工艺车间接地焊接，桥架盖板安装 模块车间组件安装、电缆敷设 观光梯焊接 联合车间组件吊装		
其 它 事 项	施工人数 20 人 焊机两台 吊车一台 叉车一台		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			