

# 监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街翔羽口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

|                         |                                                                                  |     |                                  |      |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------|-------|
| 日期                      | 2018 年 11 月 10 日 星期 二                                                            | 气候  | 多云转晴                             | 气温   | 13/4℃ |
| 监理单位动态: 1人              |                                                                                  |     | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>钢筋送检、管桩进场 |      |       |
| 施工方人员动态: 18人            |                                                                                  |     |                                  |      |       |
| 施工机械动态: 桩机3台、勾机2台、拖拉机1台 |                                                                                  |     |                                  |      |       |
| 施工进度情况                  | 一次舱钢筋绑扎<br>主变钢筋绑扎                                                                |     |                                  |      |       |
| 检查发现的问题                 | 28± 搅拌 (勾机)<br>桩机进场一台<br>管桩方色工, 塘内水较多, 桩机打桩困难, 有 <del>一台桩机</del><br>和施工方资料初工钢筋送检 |     |                                  |      |       |
| 处理措施、意见、结果              | 检测单位: 大港海滨工程检测, 取一份检测单位资质文件                                                      |     |                                  |      |       |
| 协调内容或其他                 |                                                                                  |     |                                  |      |       |
| 记录人                     |                                                                                  | 刘士发 |                                  | 总监签阅 |       |

