

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街月朗口70MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 11 日 星期 四	气候	阴	气温	15/4℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 28人 施工机械动态: 桩机2台, 勾机1台, 拖拉机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	二次砼基础做防水。 一次砼剪力墙基础支模板				
检查 发现的 问题	一台桩机打木桩, 一台桩机修理。 拖拉机拖拽管桩陷到路边, 注意安全驾驶。 资料员程强强今天到工地。 房子租好。				
处理 措施、 意见、 结果	车辆租好。				
协调 内容或 其他					
记录人		刘士发		总监签阅	

