


监 理 日 志

工程名称: 天津奥体中心70MW炉渣一体化

日期	2018年 11月 13日 星期二	气候	晴	气温	14℃/6℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 35人 施工机械动态: 桩机3台, 挖机3台, 拖拉机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: 一次包模固定 二次包钢筋绑扎 三台桩机打桩 - 一台桩损坏, 拖拉机损坏					
检查发现的问题			排水施工 检查预埋件焊接施工, 发现焊接点不符合要求, 现场告知施工单位进行整改。以主梁承台钢筋未按设计要求施工。一次包钢筋与模板柱间距不符合设计要求。打桩不在一条直线上个别桩标高偏低		
处理措施、意见、结果			现场已告知施工单位对存在的问题进行整改		
协调内容或其他					
记录人				总监签阅 