

监 理 日 志

工程名称: 天津马明口 70MW 炉内化灰项目

日期	2018 年 11 月 14 日 星期三	气候	多云	气温	14℃/6℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场有 9 米、8 米、6 米		
施工方人员动态: 37人					
施工机械动态: 桩机 3 台、拖拉机 1 台、吊车 1 台、挖机 3 台					
施工进度情况	一次包钢筋绑扎 二次包模板加固 1# SVG 基础浇筑 2# SVG 18 米 混凝土浇筑				
检查发现的问题	1# 主变钢筋绑扎 2# 主变模板加固 1# 接地变模板加固 挖机清理排水沟 环刀取样试验 拖拉机损坏打桩施工停滞				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李延军		总监签阅	刘士发	

