

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口70MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年11月17日 星期二	气候	晴	气温	10℃/12℃
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场: 6米、9米管桩				
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 挖机3台、桩机4台、拖拉机1台、吊机4台					
施工部位 施工进度情况	1#主变改筑施工 一次仓改筑施工 1#接地变基础改筑				
检查发现的问题	防火墙基础改筑 光伏挖排沟、修建桩道路、排水 打桩两台机械施工打桩45根 检查1#主变改筑施工发现该张模要求施工单位立即 进行整改后恢复改筑施工				
处理措施、意见、结果	检查进场管桩尺寸符合设计要求。 检查支架尺寸、镀锌层符合设计要求。 镀锌层分别为(立柱82.9、84.3、73.7、75.4、斜撑 73.7、60.8、70.2、64.5)				
协调内容或其他					
记录人	孙凡	总监签阅	孙	王	发

