

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚1270MW炉内脱硫发电项目

日期	2018年11月19日 星期一	气候	晴	气温	12℃/2℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 37人					
施工机械动态: 桩机4台、挖机3台、拖拉机2台、吊机1台					
施工部位 进度情况	二次预制仓模板安装施工。 一次预制仓拆模施工。 二号SVC钢筋绑扎施工。				
检查发现的问题	光伏区: 打桩施工今日打桩80根管桩。 管桩进场道路 施工 修整施工。 排板 方阵排板。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	签发监理工作联系单2封关于二次预制泡水事宜。				
记录人	刘士发	总监签阅	刘士发		