

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口 270MVP 海光互补发电项目

工程名称: _____

日期	2018年 11月 20日 星期二	气候	多云	气温	11℃/2℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 49人 施工机械动态: 桩机4台, 挖机4台, 拖拉机2台, 吊机1台		材料进场、取样见证、合格情况: 华为逆变器进场7台			
施工部位进度情况	二次模板安装施工。 1#SVG 钢筋绑扎 钢筋制模板 G2S 水泥土换填				
检查发现的问题	光伏区打桩完成110根 挖机修整管桩进场道路。 排水光伏区。 检查 SVG 1# 2# 钢筋绑扎 钢筋箍筋间距不符合设计要求 现场告知要求整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	马忠贤		总监签阅	刘士发	

日期	_____
监理人员动态	_____
施工方人员	_____
施工机械动态	_____
施工部位进度情况	_____
检查发现的问题	_____
处理措施、意见、结果	_____
协调内容或其他	_____