

监 理 日 志

工程名称:天津马棚1270MW渔光互补发电项目

日期	2018年11月21日 星期三	气候	雨转晴	气温	8℃/-1℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 支架进场, 螺栓进场, 镀锌管进场		
施工方人员动态: 58人					
施工机械动态: 桩机4台, 挖机4台, 拖拉机2台, 吊机3台					
施工部位 施工进度情况	二次仓模板安装施工. 1# GIS基础钢筋绑扎 2# 接地变基础夯实				
检查发现的问题	5VG基础模板安装 光伏区管桩运输道路修整 立柱焊接安装施工. 1# 3# 管桩打桩施工进度较慢, 因搬运管桩的连接螺栓不匹配无法进行管桩运输, 要求施工单位及时解决, 恢复正常施工.				
处理措施、意见、结果	3# 管桩打桩施工, 巡查发现有一根管桩断裂, 要求施工单位及时更换.				
协调内容或其他					
记录人	李延贤	总监签阅	刘士发		