

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口 70MW 炉内脱硫发电项目

日期: 2018 年 11 月 23 日 星期五

气候

晴

气温

11℃/2℃

监理人员动态: 4 人

施工方人员动态: 72 人

施工机械动态: 桩机 1 台 挖机 6 台 拖拉机 6 台 吊机 4 台

材料进场、取样见证、合格情况:

钢管桩进场, 支架进场

施工
部位
进度
情况

二次仓外延钢筋绑扎施工。

一次梁模板安装施工。

光伏区 1# 方阵打桩施工今日完成 60 根。

检查
发现的
问题

3# 方阵打桩施工完成 75 根。钢平台焊接施工。
检查管桩各项尺寸符合设计要求。

检查模板尺寸、镀锌层符合设计要求。

检查打桩施工, 部分桩有偏差要求施工单位加强
质量管理。

处理
措施、
意见、
结果

协调
内容或
其他

建设单位总工程师现场指导工作。

记录人

李延贤

总监签阅

刘士发