

监 理 日 志

工程名称:天津军棚1270MWp渔光一体光伏互补发电项目

日期	2018年11月25日 星期日	气候	晴	气温	12℃/3℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 支架进场			
施工方人员动态: 76人					
施工机械动态: 挖机1台. 挖机6台 拖拉机6台 吊机1台. 叉车1台.					
施工部位 进度情况	SVC 钢筋绑扎施工. 2#接地变基础墙砌砖. 1#GIS 模板安装施工.				
检查发现的问题	外线基础放线. 钢筋笼钢筋制作 光伏区. 2#方阵打桩施工. 3#方阵打桩施工. 4#方阵打桩施工. 3#方阵支架试安装. 运粮桥道路修复 1#方阵排水施工.				
处理措施、意见、结果	检查支架试安装角度符合设计要求. 现场安装人员不足要求施工单位增人员				
协调内容或其他					
记录人	马兴贤	总监签阅	刘士发		