

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口 70MW 海水淡化项目

日期	2018 年 12 月 7 日 星期日	气候	阴转晴	气温	8-12
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 钢管进场 管桩进场			
施工方人员动态:	15人 吊车3台 叉车1台				
施工机械动态:	桩机1台 挖机1台 拖车1台				
施工部位进度情况	升压站防火墙砌筑 避雷针基础钢筋绑扎 事故油池钢筋绑扎 设备基础预埋件防腐 电缆支架焊接 水暖设备吊柱				
检查发现的问题	光伏区: 今日打桩165根 累计完成2783根 桩头焊接30个 检查管桩长度、支梁镀锌层厚度符合设计要求 检查管桩 检查立杆焊接情况: 焊缝不饱满, 有咬边现象				
处理措施、意见、结果	现场支梁, 组件安装完整两组仍未完成, 未按设计图纸要求				
协调内容或其他	下发监理工作联系单, 要求明日之前按设计图纸安装完成两组 并上报业主项目部及监理项目部验收 对现场施工人员进行施工交底及安全培训				
记录人	张俊	总监签阅	刘工发		