

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口 70MW 海水互补项目.

况:

日期	2018 年 12 月 3 日 星期 一	气候	多云.	气温	8-0℃
监理人员动态: 4人.			材料进场、取样见证、合格情况: 平整进场 管桩进场. 组件进场.		
施工方人员动态: 150人 吊车2台 叉车1台					
施工机械动态: 桩机7台 挖机6台 拖拉机7台.					
施工 部 位 进 度 情 况	开压站防火墙砌墙. 避雷针基础钢筋绑扎. 事故油池钢筋绑扎. 开压站接地扁铁焊接. 防腐施工. 电缆支架焊接. 接地层变基础墙粉刷.				
检查 发 现 的 问 题	一次能设备安装完成. 一次能 安装 柜体密封. 2井接地变就位. 光伏区: 今日打桩155根. 累计完成938根. 桩头焊接100根. 检查管桩长度. 平整镀锌层厚度符合设计要求. 检查立柱焊接情况. 支架. 组件安装.				
处理 措 施 、 意 见 、 结 果	检查避雷针基础钢筋绑扎. 检查事故油池钢筋绑扎. 符合设计 规范 要求.				
协调 内 容 或 其 他					
记录人	平足贤	总监签阅	刘士斌		