

监 理 日 志

工程名称: 天津子棚 70MW 海水循环光伏发电项目

日期		2018年12月6日 星期 四		气候	晴	气温	2-18℃
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场			
施工方人员动态: 150人. 吊车3台.							
施工机械动态: 推机1台 挖机1台 拖拉机1台.							
施工部位进度情况	开压站. 电缆沟混凝土浇筑 二次柜设备吊桩. 设备安装. 一次柜设备安装.						
检查发现的问题	GIS 设备安装. SVG 设备安装. 散热器片安装2组. 事故油池模板安装. 光伏区: 支架安装. 13组. 组件安装1组. 斜撑安装40组. 箱变钢平台除锈. 刷漆						
处理措施、意见、结果	光伏区打桩30根 二次柜 开箱检查. 检查檩条. 支架安装. 检查光伏组件安装. 安全巡查. 光伏区 开压站 检查电缆沟基础 混凝土浇筑. (检查电缆沟尺寸厚度, 符合要求)						
协调内容或其他	二次柜设备吊桩旁站. 检查二次柜设备安装. 参加图纸会审. 召开监理例会. 召开安全专题会议. 内容详见会议纪要.						
记录人	程强强			总监签阅	刘 竣		