

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口700kW光伏项目

日期	2018年11月17日 星期一	气候	晴	气温	8℃/-3℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 68人					
施工机械动态: 吊1台、9吨台 拖拉机					
施工部位 进度情况	二次包电缆放线。 二次包直流所接线。 电缆沟更换安装施工。				
检查发现的问题	1#、2#主变高压侧配件安装施工。 事故池池、避雷针基础模板拆除。 一次包 包 包内电缆桥架支架焊接施工。 01#电流互感器基础砌砖。 升压站至外电缆沟内模块密封施工。				
处理措施、意见、结果	1#、4#拆除支架安装。 1#方阵组件安装施工。 检查一次包电缆桥架支架焊接, 部分焊缝存在咬焊现象。 要求施工队在进行满焊, 焊缝应饱满。 检查主变设备安装, 螺栓紧固到位, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	李正贤	总监签阅	刘士发		