

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口 70MW 海光互补发电项目

日期	2018 年 12 月 18 日 星期 二	气候	晴	气温	9℃/-1℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 72人 施工机械动态: 吊车1辆, 挖机2辆, 叉车1辆			材料进场、取样见证、合格情况: 外线铁塔材料进场		
施工部位进度情况: 二舱放线布线施工, 二次仓至一次仓放线, 电缆沟模板安装施工, 电缆沟开挖施工.					
检查发现的问题: 升压至外线电缆沟模块缝封堵施工. GIS 配件安装施工. 1#、2#主变配件安装施工. 外线铁塔组立施工. 1#方阵支架组件安装施工.					
处理措施、意见、结果: 4#方阵支架安装施工. 检查电缆沟模板安装施工尺寸符合设计要求. 检查外线铁塔组立施工, 人员安全用品佩戴到位有效.					
协调内容或其他:					
记录人		马足贤		总监签阅 王士发	